

„ECCO PANORAMA BUDYNKI A, B” : Harmonogram płatności i przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.

lp	Nazwa etapu I	Planowana data realizacji	% zaawansowania etapu
1	Stan zerowy budynków A,B (płyta na kondygnacji garażu)	29.02.2024	25%
2	Strop na kondygnacji 2 budynków A, B	31.07.2024	15%
3	Stan Surowy otwarty budynków A, B	30.09.2024	20%
4	Wykonanie instalacji wewnętrznych : Wod-kan ,CO 70% ,wentylacja 70%, elektryczna 70% ,montaż stolarzki okiennej w budynkach A,B	30.04.2025	20%
5	Wykonanie tynków , wylewek w Budynkach A,B	29.08.2025	10%
6	Elewacja,balustrady wykończenie klatek schodowych, zagospodarowanie terenu ,montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej , wykonanie przyłączy Wod-kan, gaz , montaż windy w budynkach A, B. Odbiór windy przez UDT , Wykonanie instalacji wewnętrznych : Wod-kan ,CO, wentylacji , elektryczna 30%	30.12.2025	10%

	,zakończenie budowy ,uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie	30.12.2025	
--	--	------------	--