

Załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego „RÓŻANA 28 : Harmonogram płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.

lp	Nazwa etapu	Planowana data realizacji	% zaawansowania etapu
1	Stan zerowy budynków nr 18-37 Organizacja placu budowy	31.12.2021	20%
2	Płyta na kondygnacji parteru budynków nr 18-37	31.03.2022	15%
3	Stan surowy otwarty budynków nr 18-37 , stan zerowy budynków nr 1-17	30.06.2022	20 %
4	Stan surowy otwarty budynków nr 1-14 , Instalacje budynków nr 18-37 bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki zewnętrznej budynków 18-37 za wyjątkiem drzwi do budynków 18-37	30.12.2022	15%
5	Instalacje budynków nr 1-14 bez osprzętu: elektryczna, wod- kan, CO, gaz, montaż stolarki zewnętrznej budynków 1-14 za	31.03.2023	10%

	wyjątkiem drzwi do budynków 1-14		
6	Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków 1-37 montaż drzwi zewnętrznych budynków 1-37 Tynki wewnętrzne, wylewki budynków 1-37	31.09.2023	10%
7	Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, balustrady ze stali nierdzewnej budynków 1-37 Zagospodarowanie działki: parkingi z kostki brukowej, droga dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków 1-37 przyłącza elektryczne, gazowe, wodne ,kanalizacyjne budynków 1-37 , pozwolenie na użytkowanie budynków 1-37	30.12.2023	10%